Markowski Excavating, Inc.	2704 West Creek Rd. Florence, Vt.	Brandon Overflow Project	Contract #:	
			Client:	Town of Brandon, Vt.
			Date:	3/17/2017
			Prepared by:	TM

Work Description	Firm							Look Ahead													
	W/E:		18-Mar-17					W/E:		25-Mar-17					W/E:		01-Apr-17				
	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
Set 12 Box Sections - Camp/Miller/MEI																					
Grout Box Sections - MEI																					
Form Closure Pour Walls - Gendron																					
Pour Closure Pour Walls - Gendron																					
Form Closure Pour Roof & End Walls - Gendron																					
Pour Closure Pour Roof & End Walls - Gendron																					
Seal Joints with Torch Applied Membrane - Nicom																					
Backfill Box Culvert with Stone & Gravels - MEI																					

On hold

work in progress

Holiday